



PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DA VILA SÃO MIGUEL, FREI PAULO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
PC CAPITAO JOAO TAVARES, 270 CENTRO FREI
PAULO-SE CNPJ : 13.100.102/0001-20

Cod. Empreendimento: 00030

BDI: 23,38%

Ref : Novembro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DA VILA SÃO MIGUEL, FREI PAULO/SE	100	2.657.022,08	39,18	1.041.056,59	29,23	776.531,74	19,52	518.705,97	12,07	320.727,78		
01.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,1	2.557,90	0,05	1.384,95					0,05	1.172,95		
				54,14%						45,86%			
01.02	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	0,21	5.628,20	0,05	1.407,05	0,05	1.407,05	0,05	1.407,05	0,06	1.407,05		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
01.03	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,39	10.315,69	0,20	5.373,55	0,06	1.647,38	0,06	1.647,38	0,07	1.647,38		
				52,09%		15,97%		15,97%		15,97%			
01.04	PAVIMENTAÇÃO	97,1	2.579.845,68	38,87	1.032.891,04	29,11	773.477,31	19,41	515.651,54	9,71	257.825,79		
				40,04%		29,98%		19,99%		9,99%			
01.05	SINALIZAÇÃO VERTICAL	0,72	19.298,41							0,72	19.298,41		
										100,00%			
01.06	DIVERSOS	1,48	39.376,20							1,48	39.376,20		
										100,00%			
01.06.001	MARCO INAUGURAL	0,11	2.894,81							0,11	2.894,81		
										100,00%			
TOTAL SIMPLES ==>>>>		100,00	2.657.022,08	39,18	1.041.056,59	29,23	776.531,74	19,52	518.705,97	12,07	320.727,78		
TOTAL ACUMULADO ==>>>>		100,00	2.657.022,08	39,18	1.041.056,59	68,41	1.817.588,33	87,93	2.336.294,30	100,00	2.657.022,08		