

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - MAIO/ANO

OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

| Discriminação | Empresa | Data do Início | Previsão de Término | Valor Contratado | Aditivo | Valor Contratado com Aditivo | Valor Pago | % | |
|--|---|----------------|---------------------|------------------|----------------|------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | Realização Física | Realização Financeira |
| CONCLUSÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PROINFÂNCIA DO FNDE, CONFORME CONTRATO 38/2020 | TECCOL ENGENHARIA LTDA | 20/07/2020 | VER NO SIMEC | R\$ 944.873,52 | R\$ 67.767,49 | R\$ 1.012.641,01 | R\$ 852.829,31 | 95% | R\$ 84,21 |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NOS POVOADOS SERRAS PRETAS E CAMBRANGANZA, COM RECURSOS MEDIADOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE N°802980/2014, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TENDO COMO INSTITUIÇÃO MANDATÁRIA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONFORME CONTRATO 42/2023 | CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCAÇÕES EIRELI | 05/04/2023 | 05/08/2024 | R\$ 96.624,85 | R\$ 40.792,73 | R\$ 137.417,58 | R\$ 64.846,95 | 75,00% | 47,19% |
| REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES GOVERNADOR ALBANO FRANCO CONFORME CONTRATO 75/2022 | G2R ENGENHARIA LTDA | 02/12/2022 | 02/05/2024 | R\$ 297.151,04 | R\$ 7.029,31 | R\$ 304.180,35 | R\$ 174.395,96 | 97,00% | 57,33% |
| SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA MARGEM DA BR 235, SITUADA NO TRECHO QUE CORTA A SEDE DE MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE CONFORME CONTRATO 29/2024 | CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E AGRONEGÓCIO LTDA | 20/02/2024 | 20/12/2024 | R\$ 1.752.762,26 | R\$ 0,00 | R\$ 1.752.762,26 | R\$ 0,00 | 1,00% | 0,00% |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO POVOADO AREIAS COM RECURSOS MEDIADOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE N° 1065319-06/884590/2019, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TENDO COMO INSTITUIÇÃO MANDATÁRIA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONFORME CONTRATO 44/2023 | LUCIANO DOS SANTOS LTDA | 08/05/2023 | 08/05/2024 | R\$ 517.814,10 | R\$ 0,00 | R\$ 517.814,10 | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A SEGUNDA ETAPA DA REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, MANOEL VIVALDO, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS MEDIADOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE N° 809045/2014, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E TENDO COMO INSTITUIÇÃO MANDATÁRIA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONFORME CONTRATO 25/2023 | RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 27/01/2023 | 31/01/2024 | R\$ 158.331,99 | R\$ 73.378,74 | R\$ 231.710,73 | R\$ 231.710,73 | 100,00% | 100,00% |
| CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO 29/2022 FMS | J. SIQUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 01/12/2022 | 01/06/2024 | R\$ 153.951,64 | R\$ 0,00 | R\$ 153.951,64 | R\$ 0,00 | 40,00% | 0,00% |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO 36/2023 | JOSÉ ADALTO DOS SANTOS EIRELI | 16/02/2023 | 16/02/2025 | R\$ 3.423.721,23 | R\$ 343.771,00 | R\$ 3.683.504,45 | R\$ 1.540.115,87 | 45,00% | 41,81% |
| REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO SERRAS PRETAS CONFORME CONTRATO 11/2024 | EMPREENDEER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 27/02/2024 | 27/08/2024 | R\$ 133.542,36 | R\$ 0,00 | R\$ 133.542,36 | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPAROS NO HOSPITAL DE URGÊNCIA CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA CONFORME CONTRATO 36/2023 FMS | EMPREENDEER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 22/06/2023 | 22/04/2024 | R\$ 250.202,15 | R\$ 38.978,16 | R\$ 289.180,31 | R\$ 298.180,31 | 100,00% | 100,00% |
| REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO POVOADO DE ALAGADIÇO CONFORME CONTRATO 28/2023 | EMPREENDEER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 06/07/2023 | 06/07/2024 | R\$ 88.740,73 | R\$ 2.449,67 | R\$ 91.190,40 | R\$ 62.199,50 | 98,00% | 70,09% |

| | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|----------------|----------|----------------|----------------|---------|---------|
| SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO, POR PRÉ-MOLDADO, DA COBERTURA EXTERNA DO MERCADO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 33/2024 | CONSTRUTORA INOVA LTDA | 19/03/2024 | 19/06/2024 | R\$ 245.280,00 | R\$ 0,00 | R\$ 245.280,00 | R\$ 0,00 | 10,00% | 0,00% |
| SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ESTRUTURA DA QUADRA DO POVOADO COITÉ DOS BORGES NESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO 24/2024 | CONSTRUTORA INOVA LTDA | 24/01/2024 | 24/03/2024 | R\$ 305.639,75 | R\$ 0,00 | R\$ 305.639,75 | R\$ 0,00 | 10,00% | 0,00% |
| REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO, POR PRÉ-MOLDADO, DA QUADRA DE ESPORTES DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ALICE OLIVEIRA CONFORME CONTRATO 28/2024 | CONSTRUTORA INOVA LTDA | 16/02/2023 | 16/05/2024 | R\$ 492.470,23 | R\$ 0,00 | R\$ 492.470,23 | R\$ 0,00 | 10,00% | 0,00% |
| REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE ENCERAMENTO DE PISO DO HOSPITAL CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA CONFORME CONTRATO 15/2024 | CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E AGRONEGOCIO LTDA | 15/03/2024 | 15/05/2024 | R\$ 6.941,60 | R\$ 0,00 | R\$ 6.941,60 | R\$ 0,00 | 20,00% | 0,00% |
| REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO DA COBERTURA METÁLICA DO ESTÁDIO JAIRTON MENEZES DE MENDONÇA CONFORME CONTRATO 42/2024 | CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E AGRONEGOCIO LTDA | 05/04/2024 | 05/10/2024 | R\$ 277.206,16 | R\$ 0,00 | R\$ 277.206,16 | R\$ 75.601,68 | 27,27% | 0,00% |
| REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO GRANÍTICO, EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO PÉ DE SERRA DE BAIXO CONFORME CONTRATO 43/2024 | CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E AGRONEGOCIO LTDA | 05/04/2024 | 05/06/2024 | R\$ 279.149,24 | R\$ 0,00 | R\$ 279.149,24 | R\$ 0,00 | 50,00% | 0,00% |
| REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DA FACHADA DO ESTÁDIO JAIRTON MENEZES DE MENDONÇA (TITÃO) CONFORME CONTRATO 40/2024 | CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E AGRONEGOCIO LTDA | 04/04/2024 | 04/07/2024 | R\$ 81.621,68 | R\$ 0,00 | R\$ 81.621,68 | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO GRANÍTICO, EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO ALAGADIÇO CONFORME CONTRATO 37/2024 | CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E AGRONEGOCIO LTDA | 01/04/2024 | 01/06/2024 | R\$ 154.553,78 | R\$ 0,00 | R\$ 154.553,78 | R\$ 154.553,78 | 100,00% | 100,00% |
| REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPAROS E ADEQUAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ALICE OLIVEIRA CONFORME CONTRATO 36/2024 | CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E AGRONEGOCIO LTDA | 25/03/2024 | 25/09/2024 | R\$ 377.961,82 | R\$ 0,00 | R\$ 377.961,82 | R\$ 0,00 | 10,00% | 0,00% |
| REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO GRANÍTICO, EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE CONHECIDA COMO "BAIRRO PORTELINHA" NA SEDE DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO 35/2024 | CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E AGRONEGOCIO LTDA | 22/03/2024 | 22/05/2024 | R\$ 222.921,72 | R\$ 0,00 | R\$ 222.921,72 | R\$ 222.921,72 | 100,00% | 100,00% |
| REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA RUA MANOEL VIVALDO CONFORME CONTRATO 34/2024 | CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E AGRONEGOCIO LTDA | 21/03/2024 | 21/11/2024 | R\$ 626.828,87 | R\$ 0,00 | R\$ 626.828,87 | R\$ 0,00 | 1,00% | 0,00% |
| REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO GRANÍTICO, NO POVOADO SERRA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO 21/2024 | CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E AGRONEGOCIO LTDA | 23/01/2024 | 23/03/2024 | R\$ 315.875,32 | R\$ 0,00 | R\$ 315.875,32 | R\$ 315.875,32 | 100,00% | 100,00% |
| REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO GRANÍTICO, NO BAIRRO IMBIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO 22/2024 | CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E AGRONEGOCIO LTDA | 23/01/2024 | 23/03/2024 | R\$ 220.961,96 | R\$ 0,00 | R\$ 220.961,96 | R\$ 220.961,96 | 100,00% | 100,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS | | | | | | | | | |