

RELATÓRIO DE OBRA EM ANDAMENTO - MAIO/ANO

OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Discriminação	Empresa	Data do Início	Previsão de Término	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado com Aditivo	Valor Pago	%	
								Realização Física	Realização Financeira
CONCLUSÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PROINFÂNCIA DO FNDE, CONFORME CONTRATO 38/2020	TECCOL ENGENHARIA LTDA	20/07/2020	VER NO SIMEC	R\$ 944.873,52	R\$ 67.767,49	R\$ 1.012.641,01	R\$ 852.829,31	95%	R\$ 84,21
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NOS POVOADOS SERRAS PRETAS E CAMBRANGANZA, COM RECURSOS MEDIADOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº802980/2014, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TENDO COMO INSTITUIÇÃO MANDATÁRIA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONFORME CONTRATO 42/2023	CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCAÇÕES EIRELI	05/04/2023	05/08/2024	R\$ 96.624,85	R\$ 40.792,73	R\$ 137.417,58	R\$ 64.846,95	75,00%	47,19%
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES GOVERNADOR ALBANO FRANCO CONFORME CONTRATO 75/2022	G2R ENGENHARIA LTDA	02/12/2022	02/05/2024	R\$ 297.151,04	R\$ 7.029,31	R\$ 304.180,35	R\$ 174.395,96	97,00%	57,33%
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA MARGEM DA BR 235, SITUADA NO TRECHO QUE CORTA A SEDE DE MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE CONFORME CONTRATO 29/2024	CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E AGRONEGÓCIO LTDA	20/02/2024	20/12/2024	R\$ 1.752.762,26	R\$ 0,00	R\$ 1.752.762,26	R\$ 0,00	1,00%	0,00%
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO POVOADO AREIAS COM RECURSOS MEDIADOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1065319-06/884590/2019, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TENDO COMO INSTITUIÇÃO MANDATÁRIA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONFORME CONTRATO 44/2023	LUCIANO DOS SANTOS LTDA	08/05/2023	08/05/2024	R\$ 517.814,10	R\$ 0,00	R\$ 517.814,10	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A SEGUNDA ETAPA DA REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, MANOEL VIVALDO, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS MEDIADOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 809045/2014, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E TENDO COMO INSTITUIÇÃO MANDATÁRIA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONFORME CONTRATO 25/2023	RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	27/01/2023	31/01/2024	R\$ 158.331,99	R\$ 73.378,74	R\$ 231.710,73	R\$ 231.710,73	100,00%	100,00%
CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO 29/2022 FMS	J. SIQUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	01/12/2022	01/06/2024	R\$ 153.951,64	R\$ 0,00	R\$ 153.951,64	R\$ 0,00	40,00%	0,00%
REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO 36/2023	JOSÉ ADALTO DOS SANTOS EIRELI	16/02/2023	16/02/2025	R\$ 3.423.721,23	R\$ 343.771,00	R\$ 3.683.504,45	R\$ 1.540.115,87	45,00%	41,81%
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO SERRAS PRETAS CONFORME CONTRATO 11/2024	EMPREENDEER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	27/02/2024	27/08/2024	R\$ 133.542,36	R\$ 0,00	R\$ 133.542,36	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPAROS NO HOSPITAL DE URGÊNCIA CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA CONFORME CONTRATO 36/2023 FMS	EMPREENDEER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	22/06/2023	22/04/2024	R\$ 250.202,15	R\$ 38.978,16	R\$ 289.180,31	R\$ 298.180,31	100,00%	100,00%
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO POVOADO DE ALAGADIÇO CONFORME CONTRATO 28/2023	EMPREENDEER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	06/07/2023	06/07/2024	R\$ 88.740,73	R\$ 2.449,67	R\$ 91.190,40	R\$ 62.199,50	98,00%	70,09%

SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO, POR PRÉ-MOLDADO, DA COBERTURA EXTERNA DO MERCADO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 33/2024	CONSTRUTORA INOVA LTDA	19/03/2024	19/06/2024	R\$ 245.280,00	R\$ 0,00	R\$ 245.280,00	R\$ 0,00	10,00%	0,00%
SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ESTRUTURA DA QUADRA DO POVOADO COITÉ DOS BORGES NESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO 24/2024	CONSTRUTORA INOVA LTDA	24/01/2024	24/03/2024	R\$ 305.639,75	R\$ 0,00	R\$ 305.639,75	R\$ 0,00	10,00%	0,00%
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO, POR PRÉ-MOLDADO, DA QUADRA DE ESPORTES DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ALICE OLIVEIRA CONFORME CONTRATO 28/2024	CONSTRUTORA INOVA LTDA	16/02/2023	16/05/2024	R\$ 492.470,23	R\$ 0,00	R\$ 492.470,23	R\$ 0,00	10,00%	0,00%
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE ENCERAMENTO DE PISO DO HOSPITAL CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA CONFORME CONTRATO 15/2024	CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E AGRONEGOCIO LTDA	15/03/2024	15/05/2024	R\$ 6.941,60	R\$ 0,00	R\$ 6.941,60	R\$ 0,00	20,00%	0,00%
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO DA COBERTURA METÁLICA DO ESTÁDIO JAIRTON MENEZES DE MENDONÇA CONFORME CONTRATO 42/2024	CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E AGRONEGOCIO LTDA	05/04/2024	05/10/2024	R\$ 277.206,16	R\$ 0,00	R\$ 277.206,16	R\$ 75.601,68	27,27%	0,00%
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO GRANÍTICO, EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO PÉ DE SERRA DE BAIXO CONFORME CONTRATO 43/2024	CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E AGRONEGOCIO LTDA	05/04/2024	05/06/2024	R\$ 279.149,24	R\$ 0,00	R\$ 279.149,24	R\$ 0,00	50,00%	0,00%
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DA FACHADA DO ESTÁDIO JAIRTON MENEZES DE MENDONÇA (TITÃO) CONFORME CONTRATO 40/2024	CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E AGRONEGOCIO LTDA	04/04/2024	04/07/2024	R\$ 81.621,68	R\$ 0,00	R\$ 81.621,68	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO GRANÍTICO, EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO ALAGADIÇO CONFORME CONTRATO 37/2024	CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E AGRONEGOCIO LTDA	01/04/2024	01/06/2024	R\$ 154.553,78	R\$ 0,00	R\$ 154.553,78	R\$ 154.553,78	100,00%	100,00%
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPAROS E ADEQUAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ALICE OLIVEIRA CONFORME CONTRATO 36/2024	CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E AGRONEGOCIO LTDA	25/03/2024	25/09/2024	R\$ 377.961,82	R\$ 0,00	R\$ 377.961,82	R\$ 0,00	10,00%	0,00%
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO GRANÍTICO, EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE CONHECIDA COMO "BAIRRO PORTELINHA" NA SEDE DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO 35/2024	CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E AGRONEGOCIO LTDA	22/03/2024	22/05/2024	R\$ 222.921,72	R\$ 0,00	R\$ 222.921,72	R\$ 222.921,72	100,00%	100,00%
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA RUA MANOEL VIVALDO CONFORME CONTRATO 34/2024	CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E AGRONEGOCIO LTDA	21/03/2024	21/11/2024	R\$ 626.828,87	R\$ 0,00	R\$ 626.828,87	R\$ 0,00	1,00%	0,00%
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO GRANÍTICO, NO POVOADO SERRA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO 21/2024	CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E AGRONEGOCIO LTDA	23/01/2024	23/03/2024	R\$ 315.875,32	R\$ 0,00	R\$ 315.875,32	R\$ 315.875,32	100,00%	100,00%
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO GRANÍTICO, NO BAIRRO IMBIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO 22/2024	CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E AGRONEGOCIO LTDA	23/01/2024	23/03/2024	R\$ 220.961,96	R\$ 0,00	R\$ 220.961,96	R\$ 220.961,96	100,00%	100,00%
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTRADAS									