

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade				Preço Unitário R\$	Valores R\$				SALDO DA ATA
			Contratada Ata	Contratado Anterior	Para Contrato	Contratada até o período		Contratado Ata	Contratado Anterior	Para Contrato	Contratado Até o Período	
01	ESTRUTURA METÁLICA							R\$ 2,799,000.00	R\$ -	R\$ 277,206.16	R\$ 277,206.16	R\$ 2,521,793.84
01.01	METÁLICA							R\$ 2,799,000.00	R\$ -	R\$ 277,206.16	R\$ 277,206.16	R\$ 2,521,793.84
01.01.001	Recuperação de estrutura metálica de cobertura, com substituição de peças metálicas, solda e pintura em pilares, vigas e terças - ObraReforma do Palácio de Veraneio	und	55.00		11.00		25,200.56	R\$ 1,386,030.80	R\$ -	R\$ 277,206.16	R\$ 277,206.16	R\$ 1,108,824.64
01.01.002	Escoramento em aço para estruturas, com Torres LTT SH capacidade de carga 12t, ou similar, exceto transporte - revisão R1	dia	90,000.00				0.69	R\$ 62,100.00		R\$ -	R\$ -	R\$ 62,100.00
01.01.003	Andaime tubular metálico simples com rodas - peça x dia	pxd	75,000.00				1.20	R\$ 90,000.00		R\$ -	R\$ -	R\$ 90,000.00
01.01.004	Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio ref. 84F, 45º L, da Fibrocell ou similar	m²	1,100.00				205.51	R\$ 226,061.00		R\$ -	R\$ -	R\$ 226,061.00
01.01.005	Escada marinheiro sem guarda corpo, L=40cm, executada em barras chata ferro galvanizado 1 1/4 x 1/4, sendo os degraus barra redondaferro galvanizado d=5/8, espaçados de 30cm, pintada, inclusive instalação	m²	35.00				1,249.51	R\$ 43,732.85		R\$ -	R\$ -	R\$ 43,732.85
01.01.006	Fachada em estrutura metálica em metalon galvanizado, revestido em ACM, letras em PS e PVC expandido, pórticos/briss em aço Corten,conforme projeto. - fornecimento e montagem - Obra da AGRES/SE	und	5.00				131,559.07	R\$ 657,795.35		R\$ -	R\$ -	R\$ 657,795.35
01.01.007	Grade em metalon	m²	1,000.00				333.28	R\$ 333,280.00		R\$ -	R\$ -	R\$ 333,280.00
Total geral								R\$ 2,799,000.00	R\$ -	R\$ 277,206.16	R\$ 277,206.16	R\$ 2,521,793.84